

Commission de l'Exécution budgétaire
Commission de la Santé et de la Sécurité sociale

Réunion retransmise en direct¹

Procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025

Ordre du jour :

1. Suivi financier des grands projets d'infrastructure hospitaliers
2. Divers

*

Présents : M. Guy Arendt, M. André Bauler, M. Jeff Boonen, M. Franz Fayot, M. Claude Haagen, Mme Françoise Kemp, M. Fred Keup, M. Gérard Schockmel, Mme Stéphanie Weydert, membres de la Commission de l'Exécution budgétaire

M. Gilles Baum, Mme Djuna Bernard, M. Jeff Boonen, Mme Françoise Kemp, M. Gérard Schockmel, Mme Alexandra Schoos, membres de la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale

Mme Martine Deprez, Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale

M. Jean-Paul Freichel, Commissaire du Gouvernement aux hôpitaux

M. Bertrand Bourdon, M. Gilles Zangerlé, du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale

Mme Alisa Babacic, Mme Véronique Michalski, Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire (Service des commissions)

Excusés : Mme Diane Adehm, membre de la Commission de l'Exécution budgétaire

Mme Diane Adehm, M. Marc Spautz, membres de la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale

*

Présidence : M. Franz Fayot, Président de la Commission de l'Exécution budgétaire

*

1. Suivi financier des grands projets d'infrastructure hospitaliers

Présentation

Les projets d'infrastructure hospitaliers suivants ont été présentés¹ :

#	Projet	Informations à relever
1	Projet « Centre Hospitalier Emile Mayrisch » (CHEM) – Südspidol	Le projet a fait l'objet d'un certain nombre de modifications des plans autorisés depuis son autorisation initiale. La finalisation de la planification et la transmission de l'avant-projet détaillé (APD) consolidé sont prévues pour mi-2026. Un nouvel avis CPH sera rendu et une modification de loi de financement afférente sera à préparer
2	Projet « Hôpitaux Robert-Schuman » (HRS) – ZithaKlinik E-Bau	Le dépôt du dossier Avant-Projet Détaillé (APD) de la troisième et dernière phase des travaux est prévue pour début 2026.
3	Projet « Centre Hospitalier de Luxembourg » (CHL) – Construction du Nouveau Bâtiment Centre	Les travaux respectent le calendrier prévu et se poursuivront jusqu'à juillet 2029. Les dossiers d'adaptations demandées pour les surfaces au 7 ^{ème} étage, ainsi que des surfaces dédiées au INCCI ² et des surfaces au site « Eich » sont en cours d'élaboration et sont prévues pour une présentation à la Commission permanente du secteur hospitalier (CPH) en printemps 2026. Une adaptation de la loi de financement afférente sera à préparer.
4	Projet « Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique au Luxembourg » (CHNP) – Nouvelle Rehaklinik	Le projet a été entièrement replanifié et divisé en trois phases. Après validation de la planification de la première phase une loi de financement sera à préparer et voter. Les travaux de préparation des terrains sont prévus dès 2026 et le projet intégral des trois phases se transposera jusqu'en 2037.
5	Projet « Hôpital Intercommunal Steinfort » (HIS) – Nouvelle construction HIS	Des discussions relatives à l'organisation future du HIS sont en cours avec les communes impliquées dans le syndicat. Alors qu'une planification APD a été transmise le projet risque d'être revu.
6	Projet HRS – Hôpital Kirchberg : Nouvelle construction (NSK 1-4)	Le projet est en cours de planification APS et doit être avis en CPH. Le calendrier d'exécution pour ce projet nécessite un vote d'une loi de financement requise dès 2027.
7	Projet HRS – Hôpital Kirchberg : Modernisation site Kirchberg (MSK 1-13)	Le début des travaux afférents dépend de la clôture du projet NSK 1-4 (voir projet n°6 ci-avant). La planification du projet de modernisation du bâtiment mis en exploitation en 2002 est en cours.
8	Projet « Centre Hospitalier du Nord » (CHdN) – Centre Schlasskéier Wiltz	Le dépôt du dossier Avant-Projet Sommaire (APS) est prévu pour début 2026.

Pour le détail, il est renvoyé à la présentation en annexe.

*

¹ Présentation des projets d'infrastructure hospitaliers, en annexe.

² Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle.

Échange de vues

- À une question de Monsieur le Président de la Commission de l'Exécution budgétaire, Franz Fayot (LSAP) relative à d'éventuels imprévus rencontrés au niveau des projets, le Commissaire du gouvernement aux hôpitaux (ci-après « Commissaire ») répond que la réalisation du projet CHL³ risque de prendre un retard de six mois en raison des diverses discussions menées par l'exploitant et les firmes à la suite de la publication des marchés publics. L'orateur relève en particulier, que les prix demandés par les entreprises-candidats se sont avérés excessivement élevés (les prix des fournitures ont notamment augmenté à la suite de la pandémie et la guerre en Ukraine), obligeant de recourir à la réserve pour risques prévue dans le financement du projet. En ce qui concerne le projet CHEM⁴, l'orateur réitère que la consolidation de la planification est un exercice compliqué, au vu des faiblesses de la planification initiale et des diverses modifications qu'a subi le projet. De ce fait, la loi spéciale de financement afférente⁵ devra probablement être modifiée.
- À une question de Monsieur le Député Gérard Schockmel (DP) relative aux mesures envisagées pour résoudre le problème sanitaire induit par la présence de la légionellose au sein du HIS⁶, le Commissaire précise que le projet soumis prévoit que le bâtiment actuel soit entièrement démoli, du moment où le nouveau bâtiment sera finalisé. En attendant, des mesures de sécurité ont été mises en place (notamment avec l'installation de filtres dédiés) pour contenir le risque de légionellose.
- À une question de Madame la Députée Stéphanie Weydert (CSV) relative à d'éventuelles réflexions pour aménager les anciens locaux de la ZithaKlinik⁷, le Commissaire annonce que les HRS envisagent une modernisation dudit site, mais précise en même temps que le projet n'est pas encore suffisamment configuré et formalisé pour qu'il fasse l'objet de la présente présentation. Pour l'instant, la priorité a été mise dans la modernisation des soins intensifs et de la salle de réveil, projet qui représente la phase 3 de la loi de financement afférente au projet E-Bau.

2. Divers

Aucun point n'a été abordé sous « Divers ».

Procès-verbal approuvé et certifié exact

³ Voir projet n°3 dans le tableau ci-avant.

⁴ Voir projet n°1 dans le tableau ci-avant.

⁵ Loi du 1^{er} août 2018 autorisant l'État à participer au financement des travaux de construction du « Südspidol ».

⁶ Voir projet n°5 dans le tableau ci-avant.

⁷ Voir projet n°2 dans le tableau ci-avant.