



CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Session extraordinaire 2013-2014

RM/pk

P.V. CEB 07

Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

Procès-verbal de la réunion du 17 mars 2014

Ordre du jour :

1. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 3 mars 2014
2. Entrevue avec le Ministre du Développement durable et des Infrastructures au sujet du bilan financier des grands projets d'investissement de l'Administration des Bâtiments publics et de l'Administration des Ponts et Chaussées
3. Discussion au sujet de la continuation des études (d'exécution) avant le vote d'une loi relative à un grand projet d'infrastructure
4. Divers

*

Présents : Mme Diane Adehm, M. Frank Arndt, M. Eugène Berger, M. Gast Gibéryen, M. Claude Haagen, M. Alexander Krieps, Mme Viviane Loschetter, M. Laurent Mosar, M. Roger Negri, M. Marc Spautz

M. Gilles Baum, remplaçant Mme Anne Brasseur
M. Jean-Marie Halsdorf, remplaçant M. Michel Wolter
M. Gilles Roth, remplaçant M. Félix Eischen

M. François Bausch, Ministre du Développement durable et des Infrastructures

M Luc Dhamen, M. Jean Leyder, de l'Administration des bâtiments publics

M. René Biver, de l'Administration des ponts et chaussées

Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire

*

Présidence : Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission

*

1. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 3 mars 2014

Le projet de procès-verbal sous rubrique est approuvé.

2. Entrevue avec le Ministre du Développement durable et des Infrastructures au sujet du bilan financier des grands projets d'investissement de l'Administration des Bâtiments publics et de l'Administration des Ponts et Chaussées

Monsieur le Ministre présente le bilan financier des grands projets de l'Administration des ponts et chaussées en se basant sur un document repris en annexe 1 du présent procès-verbal. De l'échange de vues subséquent, il y a lieu de retenir ce qui suit :

- en ce qui concerne la construction de la route du Nord, il est rappelé que l'enveloppe budgétaire du projet initial, voté en 1997, a été une première fois revue à la hausse en 2005, puis une seconde fois en 2012. Jusqu'à présent, le montant engagé excède légèrement 678 millions d'euros, mais les travaux ne sont pas complètement achevés. La route est d'une longueur de 14 km. A cause du profil géographique des zones traversées, elle comporte plusieurs ouvrages d'arts (viaducs et tunnels) ;
- la liaison Micheville a été réalisée en trois phases distinctes : la première phase a été autorisée par la loi du 3 août 2005, la seconde par la loi du 29 juillet 2008, et enfin la troisième, la loi du 25 mai 2012. La première phase de la liaison devrait entrer en service au cours du second semestre de l'année 2015 ;
- d'une manière générale, les membres de la Commission conviennent d'organiser prochainement un échange de vues relatif au CITA, afin d'établir un bilan coûts/bénéfices de ce système de contrôle et d'informations. Plus précisément et suite à une question afférente, il est souligné qu'au Luxembourg, le TMC (Traffic Message Channel), qui est une norme européenne permettant de diffuser des informations de circulation aux automobilistes, est une initiative de l'ACL, associé à RTL ; il faut cependant noter qu'il s'agit d'un service encrypté, qui ne peut être capté que par certains systèmes de navigation. L'Administration des ponts et chaussées a toujours défendu l'option d'un service TMC libre, accessible par chaque système de navigation ;
- après avoir rappelé qu'au regard de l'article 102, paragraphe (3) du Règlement de la Chambre des Députés, tout dépassement de plus de 5% du coût global prévu dans une loi spéciale adoptée en vertu de l'article 99 de la Constitution doit être autorisé sous forme d'une nouvelle loi, Monsieur le Ministre annonce le dépôt, avant l'été, de projets de loi demandant l'accord de la Chambre pour une extension des budgets du projet d'assainissement de l'aéroport et du projet de revalorisation de la zone du Höhenhof, qui atteignent respectivement 120% et 165% du budget initial voté.

*

Monsieur le Ministre présente ensuite le bilan financier des grands projets de l'Administration des bâtiments publics en se basant sur un document repris en annexe 2 du présent procès-verbal. De l'échange de vues subséquent, il y a lieu de retenir ce qui suit :

- le CIPA de Wiltz a été inauguré en 2012 et les décomptes sont actuellement en cours de réalisation. Ce centre intégré est le dernier dont la construction a été réalisée par l'Etat, les autres dossiers ayant été repris par Servior ;
- en ce qui concerne le Lycée technique pour professions de santé à Bascharage, les travaux de gros œuvre du bâtiment CITO sont actuellement en cours. Ce projet est financé par le biais des crédits du fonds d'investissements publics scolaires de la loi budgétaire ;
- les opérations de rénovation du Lycée Hubert Clément situé à Esch-sur-Alzette seront plus importantes en ce qui concerne les bâtiments datant des années 1950 qu'en ce qui concerne le bâtiment des années 1970. Les bâtiments datant des années 1950 nécessitent une réhabilitation complète (travaux en cours), alors que l'intervention sur le bâtiment datant des années 1970 se limite à des réparations et au remplacement de l'installation électrique. Pendant les travaux, la moitié des élèves est délocalisée dans les structures de l'annexe Victor Hugo. Le projet est financé par le biais de la loi du 15 mai 2012 relative à la transformation et à l'extension du Lycée Hubert Clément et les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d'investissements publics scolaires ;
- sauf imprévu, les travaux relatifs au bâtiment administratif pour la Police à Verlorenkost seront achevés à la fin de l'année ou au début de l'année 2015 ;
- une décision définitive quant à l'emplacement du futur Lycée technique agricole sera prise par le Gouvernement pour le 27 mai prochain ; le moratoire de la Ville de Diekirch a été prolongé d'une année. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre rappelle qu'il importe de considérer l'ensemble des besoins en infrastructures lycéennes de la région dans le contexte du développement global de la *Nordstad* et du concept de mobilité correspondant et que les études d'exécution et la procédure de reclassement seront seulement entamées après concrétisation de la solution globale définitive ;
- pour le Lycée des sports à l'INS, les travaux concernant le bâtiment scolaire sont achevés. Les travaux de construction du hall sportif ne seront entamés qu'après finalisation des études, réception des autorisations et enlèvement du pavillon provisoire ;
- pendant les travaux de rénovation de l'Athénée, l'activité scolaire est délocalisée dans une structure préfabriquée à bonnes valeurs énergétiques qui restera vraisemblablement en place une vingtaine d'années et qui servira notamment lors des futurs chantiers des autres établissements scolaires du *Geesseknäppchen*. Sauf imprévu, les élèves de l'Athénée réintégreront le bâtiment rénové à la rentrée scolaire de septembre 2016 ;
- les décomptes relatifs aux travaux de construction de la deuxième école européenne ne sont pas encore totalement achevés. Il est précisé que la somme de 237.000.000 euros inclut également les infrastructures routières réalisées par l'Administration des ponts et chaussées ;
- les membres de la Commission saluent le fait que, parmi tous les projets présentés, seuls deux ont engendré des coûts légèrement supérieurs au budget voté et constatent que la nouvelle procédure de suivi mise en place a porté ses fruits. D'une manière générale, les responsables gouvernementaux signalent également que de nombreux efforts d'économies ont été réalisés au cours des dernières années, efforts qui sont inévitablement répercutés dans les coûts finaux.

3. Discussion au sujet de la continuation des études (d'exécution) avant le

vote d'une loi relative à un grand projet d'infrastructure

En règle générale, les études d'exécution relatives à un grand projet d'infrastructure ne peuvent être entamées que lorsque la loi de financement a été votée par la Chambre des Députés.

Monsieur le Ministre demande une dérogation ponctuelle à cette règle, dans le contexte du projet de loi n°6669 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et ayant pour objet la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg.

En effet, ce projet précis est éligible à l'octroi de subventions de l'Union européenne allouées à certains projets inscrits au programme d'investissement. L'octroi de la subvention, d'un montant de quelque 2,5 millions d'euros, est cependant directement lié à l'achèvement des études d'exécution avant le début de l'année 2015. Or, si - dans le meilleur des cas - le projet de loi était voté avant cet été, le délai restant afin de parachever les études d'exécution risque d'être trop limité.

A l'unanimité, les membres de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire accordent donc à Monsieur le Ministre l'autorisation d'entamer les études d'exécution préalablement au vote de la loi.

Luxembourg, le 27 mars 2014

La Secrétaire,
Rachel Moris

La Présidente,
Diane Aehm

ANNEXE 1



MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES

Administration des ponts et chaussées

Direction

COMMISSION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DU 17 MARS 2014 - ETATS FINANCIERS DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE

projet otp	libellé projet	montants courants		montants indexés			dépense prévisionnelle restante (1)	dépense prévisionnelle totale (2)	clôture chantier en % du budget voté (3)
		mt engagé	mt liquidé	budget voté	mt engagé	mt liquidé			
APC.BANG	Ban de Gasperich	28 764 015	2 698 164	70 295 000	26 786 515	2 766 908	43 017 806	69 804 321	99,30
APC.HELFB	Helfenterbruck	12 907 785	7 022 418	31 800 000	10 945 880	5 959 536	22 441 121	33 387 001	104,99
APC.JUNG	Contournement Junglinster	40 313 215	22 032 173	59 000 000	37 207 468	20 537 719	12 792 532	50 000 000	84,75
APC.PADO	Pont Adolphe, pont provisoire	12 655 810	4 063 764	23 000 000	12 233 722	3 988 583	10 766 278	23 000 000	100,00
APC.PADO1	Pont Adolphe, réhabilitation	50 524 028	7 766 261	62 900 000	49 172 929	8 139 400	13 727 071	62 900 000	100,00
BP-A6581	Barrage Rosport	8 416 809	7 803 691	16 100 000	8 203 008	7 616 907	7 896 992	16 100 000	100,00
APC.MICHB	Liaison Micheville, phase 1	78 585 981	73 681 425	76 000 000	73 105 573	68 707 367	618 591	73 724 164	97,01
APC.MICHC	Liaison Micheville, phase 2	96 632 664	65 466 756	115 500 000	89 975 936	61 783 421	15 497 797	105 473 733	91,32
APC.MICHD	Liaison Micheville, phase 3	7 796 346	1 061 327	138 000 000	7 353 429	1 012 009	130 638 938	137 992 367	99,99
APC.RDN	Route du Nord	678 278 725	628 567 643	600 206 607	562 725 345	527 556 421	22 712 740	585 438 085	97,54
APC.CITA	Cita	71 317 705	62 622 419	85 800 000	67 896 899	60 410 299	17 903 101	85 800 000	100,00
APC.ASFI	Assainissement Aéroport	21 791 024	20 082 567	58 000 000	20 251 436	18 728 214	49 748 564	70 000 000	120,69
APC.HOEHB	Revalorisation Hoehenhof	31 535 083	26 775 340	61 000 000	29 652 179	25 466 805	71 347 821	101 000 000	165,57

(1) dépense prévisionnelle restante = montant restant à engager jusqu'à finalisation du projet

(2) dépense prévisionnelle totale = mt engagé indexé + dépense prévisionnelle restante indexée

(3) clôture chantier en % = dépense prévisionnelle totale / budget voté × 100

HANNEXE 2

CODE	LIBELLE	FIP	DATE LOI	LOI	SOMME DES LOIS	DEVIS ADAPTE LOI TTC (MIO EUR)	MONTANTS ENGAGES	MONTANTS LIQUIDES	COUT PREVISIONN EL TTC (MIO EUR)	COUT PREVISIONN EL - DEVIS ADAPTE	%	SITUATION DU PROJET	NOTE EXPLICATIVE
PROJETS DONT LE COUT > 10 000 000.- EURO (EN ETUDE/EN CONSTRUCTION)													
CKC	CENTRE DE CONFERENCE A LUXEMBOURG - 1ère EXTENSION	FIPADM	24/04/2001 18/12/2007	183,10	183,10	183,39	185,92	185,31	185,43	2,04	101,1%	décompte	travaux achevés, mise en service en avril 2012, décomptes en cours
GCK	CENTRE DE CONFERENCE A LUXEMBOURG - 2e EXTENSION	FIPADM	18/12/2007	96,06	96,06	103,74	87,58	84,40	84,75	-19,00	81,7%	décompte	travaux achevés, mise en service en avril 2012, décomptes en cours
BTK	RENOVATION DE LA FACADE DU BATIMENT TOUR A LUXEMBOURG	FIPADM	24/07/1999	9,79	9,79	13,03	13,40	13,21	13,33	0,30	102,9%	décompte	travaux achevés, décomptes en cours
PCS	ATELIERS CENTRAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES A BERTRANGE (1994 et 1996 loi budgétaires)	FIPADM	23/12/1994 20/12/1996 23/11/2001	1,36 1,38 54,93									date de la mise en service du dernier bâtiment (bât. G) en juin 2011 travaux achevés, décomptes et réceptions en cours
CP5	CENTRE PENITENTIAIRE A SCHRASSIG - MESURES DE SECURITE	FIPADM	18/03/2008	18,00	18,00	17,13	13,96	11,92	15,00	-2,13	87,6%	exécution	travaux de clôture de sécurité en phase d'achèvement
AP2	AMENAGEMENT DU PARC DE HOSINGEN - CENTRE ECOLOGIQUE	FIPADM	29/07/1993 08/03/2002	7,19 2,11									date d'inauguration du bâtiment le 01/05/2009 inauguration de l'exposition Naturpark Our en novembre 2011, terrain de football: adjudications prévues en novembre 2013.
ADB	ATELIERS ET DEPOTS DE L'ASP A BERTRANGE-BOURMICH	FIPADM	18/12/2007	16,95	16,95	17,42	12,01	11,67	11,73	-5,89	67,4%	décompte	mise en service 18/11/2010, décompte en cours
JPE	JUSTICE DE PAIX A ESCHALZETTE	FIPADM	24/07/2007	14,00	14,00	15,37	12,14	11,45	11,71	-3,66	76,2%	décompte	travaux terminés, mise en service avril 2012, décomptes en cours
LAB	LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A DUDELANGE	FIPADM	19/12/2003	88,00	88,00	105,02	84,12	67,66	102,68	-2,33	97,8%	exécution	inauguration le 11 octobre 2013, déménagement en cours
LVB	LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A DUDELANGE - 2E PHASE	FIPADM	18/12/2009	45,13	45,13	48,58	8,00	2,53	48,60	0,02	100,0%	études	études d'exécution en cours, début des travaux début 2014
CR8	CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC-SANTE A LUXEMBOURG	FIPADM	12/09/2004	73,00	73,00	92,03	7,22	3,69	85,40	-8,63	92,6%	études / décompte	projet en suspens suite aux restrictions budgétaires, décompte des études d'exécution,
PCR	POINTS ET CHAUSSÉES REMICH	FIPADM	24/07/2007	9,92	9,92	10,71	8,83	8,82	9,03	-1,68	84,3%	décompte	mise en service mars 2011, décompte en cours
PCM	POINTS & CHAUSSÉES MERBCH-DEPOT	FIPADM	loi budg.	16,00	16,00	16,00	1,82	0,82	16,00	0,00	100,0%	études	études d'exécution en cours, début travaux 2014
LAA	LABORATOIRE ASTA A GILSDORF	FIPADM	loi budg.	25,11	25,11	25,11	2,78	0,88	25,11	0,00	100,0%	études	études APD en suspens, en attente d'un nouveau site d'implantation
PO3	POLICE GRAND-DUCALE A GREVENMACHER	FIPADM	05/07/2004	12,30	12,30	14,31	13,52	12,42	14,31	0,00	100,0%	décompte	réceptions et décompte en cours
POV	POLICE GRAND-DUCALE A LUXEMBOURG-VERLORENKOST	FIPADM	loi budg.	29,88	29,88	29,88	24,13	5,21	29,18	-0,70	97,7%	exécution	travaux de transformation en cours
CRF	CENTRE DE RÉTENTION A FINEEL	FIPADM	24/09/2007	11,20	11,20	11,98	11,98	11,59	12,03	0,00	100,0%	décompte	décomptes en cours
ITH	CASERNE HERRENBERG - INFRASTRUCTURES TECHNIQUES	FIPADM	19/05/2009	18,70	18,70	20,03	15,11	11,83	18,73	-1,30	93,5%	exécution	travaux de rénovation de centrale d'énergie en cours, achèvement de l'ensemble des travaux pour fin 2014
HLH	HALL LOGISTIQUE HERRENBERG A DIEKIRCH	FIPADM	23/11/2009	60,50	60,50	65,17	36,90	22,25	62,36	-12,80	80,4%	exécution	travaux d'installations techniques et de parachèvement en cours
CMA	CENTRE MARIENTHAL - TRANSFORMATION ET RENOVATION	FIPADM	30/05/2008	20,43	20,43	22,47	11,89	4,59	22,47	0,00	100,0%	exécution	travaux d'installations techniques en cours dans les bâtiments "refectoire" et "dortoir"
FDB	FOYER DON BOSCO	FIPADM	loi budg.	9,90	9,90	9,90	3,06	0,44	9,90	0,00	100,0%	exécution	travaux de gros-œuvre en cours
HDM	ADM. DE LA NATURE ET DES FORETS A DIEKIRCH - HOTEL DU MIDI	FIPADM	loi budg.	11,00	11,00	11,00	7,73	3,31	11,00	0,00	100,0%	exécution	travaux de construction de la structure en bois et travaux d'installations techniques en cours
	TOTAL			812,92	812,93	910,80	636,83	539,36	848,19	-62,72			
LNV	LYCEE DU NORD A WILTZ - AGRANDISSEMENT 2e PHASE	FIPSCOL	24/07/2001	65,99	65,99	76,41	75,78	72,42	75,83	-0,58	99,2%	exécution	inauguration en mai 2010, inauguration du terrain de sport octobre 2013. litiges en cours
LEL	LYCEE TECHNIQUE DE LALLANGE A ESCHALZETTE	FIPSCOL	19/12/2003	98,00	98,00	112,32	85,13	90,86	93,23	-18,09	83,0%	décompte	inauguration en septembre 2010, décomptes en cours
LTP	LYCEE TECHNIQUE MATHIAS ADAM A PETANGE	FIPSCOL	27/05/2002	106,59	106,59	124,53	93,35	88,71	93,41	-31,12	75,0%	décompte	inauguration en janvier 2006, derniers décomptes et litiges en cours
LTD	LYCEE TECHNIQUE NIC BIEVER A DUDELANGE	FIPSCOL	24/02/1999 12/06/2004	44,08 2,10	46,18	55,97	47,73	45,05	48,47	-9,50	83,0%	décompte	inauguration en décembre 2006, décomptes en cours, travaux d'aménagement de la ville Tillé en cours, fin prévue pour décembre 2013
LTR	LYCEE TECHNIQUE ET INTERNAT A REDANGE	FIPSCOL	19/12/2003	89,87	89,87	102,05	78,85	74,75	78,03	-26,03	74,5%	décompte	décomptes en cours, divers litiges, installation photovoltaïque: achèvement des travaux prévu pour fin 2013
LAJ	LYCEE TECHNIQUE A JUNGLINSTER	FIPSCOL	29/01/2006	104,90	104,90	117,19	74,80	35,99	100,15	-17,04	85,5%	exécution	travaux de gros-œuvre clos finalisés, travaux de génie technique en cours; travaux parachèvement en cours; fin prévisionnel des travaux 2014
LTI	ANNEXE JENKER DU LYCEE TECHNIQUE M. ADAM A DIFFERDANGE	FIPSCOL	03/08/2003	27,00	27,00	30,21	22,78	20,94	23,00	-7,21	78,1%	décompte	décomptes en cours
LTS	LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE A LUXEMBOURG	FIPSCOL	24/07/2007	67,45	67,45	78,50	5,01	2,24	3,34	-75,17	4,2%	décompte	projet abandonné, décomptes des honoraires en cours; en attente d'un programme de construction pour le nouveau projet à Strassen
LSS	LYCEE POUR PROFESSIONS DE SANTE A BASCHARAGE	FIPSCOL	loi budg.	22,00	22,00	22,00	13,21	2,21	19,60	-2,40	89,1%	exécution	travaux de gros-œuvre en cours, mise en service prévue 2015
LSE	LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE A ETTELBRUCK	FIPSCOL	loi budg.	30,00	30,00	30,00	3,57	0,93	30,00	0,00	100,0%	études	Toutes les autorisations commodo-incommodo pour l'assainissement et la démolition du terrain Agnes et du parking ont été accordées en août 2013, études d'exécution en cours
LAG	LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE A GILSDORF	FIPSCOL	15/05/2012	100,00	100,00	107,56	8,61	2,76	107,56	0,00	100,0%	études	loi votée le 27.03.2012, études d'exécution et procédure reclassement en cours
CAM	LYCEE T. DES ARTS ET METIERS - REAMENAGEMENT ET EXTENSION	FIPSCOL	loi budg.	22,80	22,80	22,80	20,28	9,38	20,40	-2,20	90,3%	exécution	mise en service du restaurant scolaire sept. 2013, travaux de terrassement de la phase 2 (parking + escalier atelier) en cours, Mise en service hall sportif déc. 2013.
AST	ATHENEES - STRUCTURE PROVISoire	FIPSCOL	loi budg.	29,50	29,50	29,50	28,41	27,89	29,50	0,00	100,0%	décompte	décomptes et menus travaux en cours
ALR	ATHENEES - RENOVATION	FIPSCOL	07/08/2012	89,00	89,00	93,16	21,16	4,43	93,16	0,00	100,0%	exécution	travaux de fermeture provisoire du bâtiment et de décontamination en cours, début travaux de gros-œuvre le 18 novembre 2013.
LHC	LYCEE HUBERT CLEMENT A ESCH - NOUVELLE CONSTRUCTION	FIPSCOL	15/05/2012	46,50	46,50	49,46	17,32	3,81	49,48	0,00	100,0%	exécution	travaux de gros-œuvre de la 1ère phase en cours
LGC	LYCEE TECHNIQUE GREVENMACHER - NOUVELLE CONSTRUCTION	FIPSCOL	loi budg.	29,50	29,50	29,50	20,11	10,54	29,50	0,00	100,0%	exécution	travaux d'installations techniques et de parachèvement en cours
LSP	LYCEE SPORTS A LUXEMBOURG	FIPSCOL	loi budg.	16,00	16,00	16,00	11,22	10,89	16,00	0,00	100,0%	exécution	réceptions des travaux et décomptes en cours pour le bâtiment Lycée, études du hall sportif en cours
LNC	CENTRE DE LOGOPEDIE - NOUVELLE CONSTRUCTION	FIPSCOL	loi budg.	26,30	26,30	26,30	18,22	1,10	26,30	0,00	100,0%	études	travaux de gros-œuvre en cours
LTL	LYCEE TECHNIQUE MICHEL LUCIUS - NOUVELLE CONSTRUCTION BLOC 2000	FIPSCOL	loi budg.	16,30	16,30	16,30	13,10	2,55	16,30	0,00	100,0%	exécution	travaux clos et couverts en cours
	TOTAL			1 033,68	1 033,68	1 139,81	666,25	508,06	849,28	-190,35	83,3%		
MRW	CENTRE INTEGRE POUR PERSONNES AGEES A WILTZ	FIPSASO	08/03/2002	41,97	41,97	48,70	44,20	43,78	44,53	-4,17	91,4%	décompte	mise en service en avril 2011, déménagement Servior en mai 2011, inauguration mai 2012, décomptes en cours
	TOTAL			41,97	41,97	48,70	44,20	43,78	44,53	-4,17	91,4%		
PUL	CITE JUDICIAIRE AU PLATEAU DU ST. ESPRIT A LUXEMBOURG	PREFIN	03/06/2005	100,00 25,00									décomptes en cours,
CJ4	PALAIS DE LA COUR DE JUSTICE DES CE - 4e EXTENSION	PREFIN	18/07/2002	343,25	343,25	393,91	415,08	390,86	380,85	-3,06	99,2%	décompte	décomptes et litiges en cours
CJ6	PALAIS DE LA COUR DE JUSTICE DES CE - MISE A NIVEAU	PREFIN	18/12/2009	89,00	89,00	92,40	97,09	71,08	92,19	-0,21	99,8%	exécution	inauguration des bâtiments rénovés septembre 2013, décomptes en cours
TEE	2e ECOLE EUROPEENNE A BERTRANGE/MAMER	PREFIN	16/12/2007	237,00	237,00	282,03	231,87	226,00	231,87	-33,03	87,4%	exécution	mise en service septembre 2012, réceptions et décomptes en cours
	TOTAL			793,25	793,25	896,42	897,32	803,22	848,29	-57,13	93,7%		
	TOTAL			2 681,82	2 681,83	3 004,63	2 237,80	1 894,42	2 690,27	-314,36	89,5%		

TOTAL	LOI	ADAPTE	ENGAGE	LIQUID.	PREVU	DIFF.	%
FIPADM	812,92	910,90	636,83	539,35	848,19	-62,72	93,1%
FIPSCOL	1 033,68	1 139,81	666,25	508,06	949,28	-190,35	83,3%
FIPSASO	41,97	48,70	44,20	43,78	44,53	-4,17	91,4%
TOT. FIP	1 889,57	2 099,21	1 350,28	1 091,19	1 841,98	-267,23	87,7%
PREFIN	793,25	905,42	897,32	803,22	848,29	-57,13	93,7%
TOTAL	2 681,82	3 004,63	2 237,80	1 894,42	2 690,27	-314,36	89,5%